WPX Energy Rocky Mtn LLC
RMV 86-34
API #05-045-19841-00
443' FSL x 2163 ' FEL - SHL
(SWSE) Sec. 27-T6S-R94W
1994' FNL x 2240' FEL - BHL
(SWNE) Sec. 34-T6S-T94W
Garfield County, Colorado

PRELIMINARY



71 Conductor, 18" 48#/Ft; Cmtd w/ 27 sx.

1,740 Surface Casing, 9-5/8" 32.3#/Ft; Cmtd w/ 432 sx.

Top of Cement

Completed Intervals

Top Perf	-	Bot Perf	Interval
	-		MV4
	-		MV3
	-		MV2
	-		MV 1
	-		Cameo
	-		Cameo

Tbg, 2 3/8" 4.7#

8-3/4" Hole

8,241 Production Casing, 4-1/2", 11.6#; Cmtd w/ 1540 sx.

PBTD: '
TMD: 8250'
TVD: 7544'

WAITING ON COMPLETION

Not to Scale