Schematic - Form 5A

Well Name: Peterson 14W-434

API	Spud Date	Field Name	Surface Legal Location	State
05123398020000	10/24/2014	Wattenberg	NESE 14 5N 64W	CO

Horizontal - Original Hole, 9/28/2017 10:10:05 AM

MD (ftKB)	Vertical schematic (actual)
13.8	Wellhead; 15.0; 3.00
18.0	Casing Hanger; 15.0; 5.00
930.1	Surface Casing Cement; 15.0-931.0
940.9	Intermediate Casing Cement; 15.0-7,084.0
6,650.3	Liner Top Packer; 6,800.3; 3.40
6,800.2	Liner Hanger; 6,803.7; 5.71
6,809.4	Cross Over; 6,809.5; 0.74
6,812.3	Float Collar; 7,036.2; 1.50
6,814.3	Float Shoe; 7,082.5; 1.50
6,850.7	Swell Packer; 7,142.0; 12.60
6,854.3	Frac Sleeve; 7,236.8; 4.12
7,037.7	Swell Packer; 7,323.9; 12.60
7,084.0	Frac Sleeve; 7,419.4; 4.12
7,142.1	Swell Packer; 7,506.4; 12.60
7,236.9	Frac Sleeve; 7,601.2; 4.12
7,323.8	Swell Packer; 7,729.8; 12.60
7,419.3	Frac Sleeve; 7,824.6; 4.12
7,506.2	Swell Packer; 7,911.6; 12.60
7,601.4	Frac Sleeve; 8,006.4; 4.12
7,729.7	Swell Packer; 8,093.4; 12.60
7,824.5	Frac Sleeve; 8,188.2; 4.12
7,911.7	Swell Packer; 8,275.2; 12.60
8,006.6	Frac Sleeve; 8,370.1; 4.12
8,093.5	Swell Packer; 8,498.3; 12.60
8,188.3	Frac Sleeve; 8,592.4; 4.12
8,275.3	Swell Packer; 8,679.5; 12.60
8,370.1	Frac Sleeve; 8,773.1; 4.12
8,498.4	Swell Packer; 8,860.1; 12.60
8,592.5	Frac Sleeve; 8,954.9; 4.12
8,679.5	Swell Packer; 9,041.9; 12.60
8,773.0	Frac Sleeve; 9,136.7; 4.12
8,860.2	Swell Packer; 9,264.4; 12.60
8,955.1	Frac Sleeve; 9,358.0; 4.12
9,042.0	Swell Packer; 9,445.0; 12.60
9,136.8	Frac Sleeve; 9,539.8; 4.12
9,264.4	Swell Packer; 9,626.8; 12.60
9,357.9	Frac Sleeve; 9,721.7; 4.12
9,444.9	Swell Packer; 9,850.2; 12.60
9,539.7	Frac Sleeve; 9,944.9; 4.12
9,627.0	Swell Packer; 10,032.0; 12.60
9,721.8	Frac Sleeve; 10,126.7; 4.12
9,850.1	Swell Packer; 10,213.8; 12.60
9,944.9	Frac Sleeve; 10,308.6; 4.12
10,031.8	Swell Packer; 10,395.7; 12.60
10,126.6	Frac Sleeve; 10,490.5; 4.12
10,213.9	Swell Packer; 10,619.0; 12.60
10,308.7	Frac Sleeve; 10,713.7; 4.12
10,395.7	Swell Packer; 10,800.8; 12.60
10,490.5	Frac Sleeve; 10,895.5; 4.12
10,619.1	Float Collar; 10,982.4; 2.00
10,713.9	Float Shoe; 10,984.4; 1.58
10,800.9	
10,895.3	
10,982.3	
10,985.9